

会場建設費の執行状況について（2023年11月末）

案 件 名	①			② 今後契約予定	③ 総合計 (①+②)
	契約済 (2023年11月末)	前回は (2023年9月末)	前回からの進捗内容		
大工区 (PW3工区、GW工区整備 他) ※全工区の施工環境整備含む	841億円	+1億円	現場環境対策（雨水排水）等に 伴う変更契約【南東工区】	443億円	1,284億円
主要施設 (大・小催事場、迎賓館、テーマ館 他)	230億円	+18億円	休憩所等施設（8施設）の 整備に係る契約締結	65億円	295億円
土木工区 (会場基盤整備)	99億円	±0	更新なし	33億円	132億円
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 他)	203億円	+2億円	通信設備工事に係る会場幹線 追加に伴う変更契約	75億円	278億円
交通施設 (会場外駐車場等整備 他)	83億円	+23億円	会場外駐車場建築物等の整備 に係る契約締結	91億円	174億円
環境評価、委託関係	52億円	±0	更新なし	5億円	57億円
合 計	1,508億円	+44億円	—	712億円	2,220億円

※一部、端数調整有

④予備費：(2,220億円) の約6% = **130億円**

合計 (③ + ④) : **2,350億円**