

# 会場建設費の執行状況について（2024年8月末）

（単位：億円）

| 執 行 項 目                                                | 契約済   |                                                   |                   | 今後の予定 |                                              | 合計    |
|--------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
|                                                        | 金額    | 主な内容                                              | 前回比<br>(2024年5月末) | 小計    | 主な内容                                         |       |
| 大工区                                                    | 1,097 |                                                   | +61               |       |                                              |       |
| PW北東工区                                                 | 319   |                                                   | +2                |       |                                              |       |
| PW南東工区                                                 | 275   |                                                   | +22               |       |                                              |       |
| PW西工区                                                  | 311   | ・大屋根（リング）                                         | +11               |       | ・会場安全対策等の軽微変更工事                              |       |
| GW工区                                                   | 142   | ・パビリオンB、C                                         | +0                | 192   | ・会場附帯施設整備                                    | 1,289 |
| 静けさの森工区等                                               | 29    | ・管理施設、ゲート施設等の整備                                   | +5                |       | ・施設等維持補修                                     |       |
| 会場附帯施設等整備                                              | 5     | ・附帯整備（各種サイン・舗装等）                                  | +5                |       | ・リユース対応                                      |       |
| 会場施設等維持補修業務                                            | 16    |                                                   | +16               |       | ・会場舗装等撤去工事 他                                 |       |
| 主要施設                                                   | 277   |                                                   | +6                |       |                                              |       |
| 大催事場                                                   | 91    |                                                   | 0                 |       |                                              |       |
| 小催事場                                                   | 47    | ・各施設整備                                            | 0                 | 14    | ・各施設の安全対策等の軽微変更工事                            | 291   |
| 迎賓館                                                    | 38    |                                                   | 0                 |       |                                              |       |
| テーマ館                                                   | 53    |                                                   | +4                |       |                                              |       |
| 若手建築家施設                                                | 48    | ・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)                              | +2                |       |                                              |       |
| 土木工区                                                   | 108   | ・園路基盤整備、水道引込<br>・雨水管、污水管、給水管、<br>熱供給管、電気管路、通信管路   | +1                | 26    | ・管路等撤去工事 他                                   | 134   |
| インフラ設備<br>（電気・熱供給、通信、警備設備 等）                           | 233   | ・電気(引込含)・熱供給・通信設備<br>・水質改善設備<br>・警備設備等            | +7                | 30    | ・各施設等の附帯設備整備<br>・各工事工程に伴う変更対応 他              | 263   |
| 交通施設                                                   | 148   | ・会場外駐車場等整備、付帯設備<br>・桜島駅乗降場整備<br>・万博アクセスルート整備      | +8                | 31    | ・会場外交通施設、<br>施設関係設備、周辺整備 他                   | 179   |
| 環境評価、委託関係                                              | 58    | ・基本設計業務<br>・環境影響評価業務<br>・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務 | +0                | 6     | ・現契約案件の継続追加業務 他<br>（プロジェクトマネジメント、コストマネジメント等） | 64    |
| 合 計                                                    | 1,921 |                                                   | +83               | 299   |                                              | 2,220 |
| ※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。 |       |                                                   |                   |       | 予備費                                          | 130   |
| ※一部、内訳端数調整有                                            |       |                                                   |                   |       | 総 計                                          | 2,350 |

■2,220億円の執行率： 86.5%

# (参考) 前回からの進捗内容

- 前回(2024年 5 月末)からの執行状況+83億円について
    - 1. 工事工程に合わせた変更契約：約46億円  
(※追加に際し、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済)
    - 2. 計画通り発注を行った新規工事等の契約締結   ：約37億円
- ※いずれも2,350億円を積算した際に含まれていた内容であるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約 4 6 億円

(1-1) 大工区（PW北東工区）【約 2 億円】

(単位：円)

| 案件名称         | 変更概要                                                  | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①)   | 変更後金額<br>(②)   | 変更金額<br>(②-①) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| PW北東工区（工事請負） | 工事進捗に伴う雨水排水対応等における仕様の軽微な変更に係る工事請負及び解体撤去工事の契約変更を行ったもの。 | 2024/6/27 | 29,650,023,700 | 29,851,446,900 | 201,423,200   |
| PW北東工区（解体撤去） |                                                       |           | 1,458,593,400  | 1,466,316,500  | 7,723,100     |
| 合 計          |                                                       |           |                |                | 209,146,300   |

# (参考) 前回からの進捗内容

## (1-2) 大工区 (PW南東工区) 【約22億円】

(単位: 円)

| 案件名称          | 変更概要                                                                    | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①)   | 変更後金額<br>(②)   | 変更金額<br>(②-①) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|---------------|
| PW南東工区 (工事請負) | 施工環境改善の一環として、工事用道路拡幅、作業員駐車場整備工事を追加するとともに、工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。 | 2024/6/24 | 23,568,661,922 | 23,663,829,200 | 95,167,278    |
|               | ランドスケープ工事 (一部) を追加、工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。                       | 2024/7/31 | 23,663,829,200 | 25,706,736,000 | 2,042,906,800 |
| 合 計           |                                                                         |           |                |                | 2,138,074,078 |

## (1-3) 大工区 (西工区) 【約11億円】

(単位: 円)

| 案件名称         | 変更概要                                | 変更契約日    | 変更前金額<br>(①)   | 変更後金額<br>(②)   | 変更金額<br>(②-①) |
|--------------|-------------------------------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| PW西工区 (工事請負) | 植栽等のランドスケープ工事 (一部) 追加に係る契約変更を行ったもの。 | 2024/6/7 | 27,344,779,000 | 28,405,179,000 | 1,060,400,000 |

## (2) 主要施設 (若手建築家施設) 【約0.1億円】

(単位: 円)

| 案件名称        | 変更概要                                  | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①) | 変更後金額<br>(②) | 変更金額<br>(②-①) |
|-------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| トイレ6 (工事請負) | 実施設計完了に伴い安全対策等の仕様の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。 | 2024/6/10 | 178,585,000  | 188,188,000  | 9,603,000     |

## (3) 土木工区 【約1億円】

(単位: 円)

| 案件名称           | 変更概要                                            | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①)  | 変更後金額<br>(②)  | 変更金額<br>(②-①) |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 会場基盤整備工事 (その1) | 会場土地造成工事について、盛土数量の増加等に伴い契約変更を行ったもの。             | 2024/6/12 | 1,501,067,700 | 1,588,801,500 | 87,733,800    |
| 会場基盤整備工事 (その4) | 会場配置計画の深度化による各種インフラ管路の経路及び供給量の見直しに伴い契約変更を行ったもの。 | 2024/8/6  | 2,102,483,900 | 2,162,674,800 | 60,190,900    |
| 合 計            |                                                 |           |               |               | 147,924,700   |

# (参考) 前回からの進捗内容

## (4) インフラ設備 【約3億円】

(単位: 円)

| 案件名称                                | 変更概要                                                       | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①)  | 変更後金額<br>(②)  | 変更金額<br>(②-①) |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 警備カメラ等ネットワーク構築及び放送スピーカー設置等工事 (工事請負) | 実施設計完了に伴い設備柱等の数量変更に係る契約変更を行ったもの。                           | 2024/6/4  | 1,158,839,440 | 1,123,100,000 | ▲ 35,739,440  |
| 情報通信インフラ整備業務 (構築工事)                 | 各施設の計画深度化による光支線数等の設計変更及び会場工事工程の変更に係る整備工期の延伸に伴い、契約変更を行ったもの。 | 2024/7/31 | 2,708,747,426 | 2,951,534,905 | 242,787,479   |
| 電気供給施設運用等委託業務                       | 電力需要増加による高圧系統増強対応するとともに、工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。     | 2024/8/30 | 8,811,884,400 | 8,937,858,046 | 125,973,646   |
| 合 計                                 |                                                            |           |               |               | 333,021,685   |

## (5) 交通施設 【約7億円】

(単位: 円)

| 案件名称                            | 変更概要                                                 | 変更契約日     | 変更前金額<br>(①)  | 変更後金額<br>(②)  | 変更金額<br>(②-①) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 夢洲地区交通ターミナル等整備工事                | 施設計画深度化による整備対象の設計変更等に伴い、契約変更を行ったもの。                  | 2024/7/16 | 2,490,950,000 | 2,716,087,000 | 225,137,000   |
| 夢洲地区交通ターミナル及び舞洲地区会場外駐車場等建築物の賃貸借 | 施設計画深度化による整備対象の設計変更等及び工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。 | 2024/7/29 | 1,468,500,000 | 1,855,370,000 | 386,870,000   |
| 堺地区会場外駐車場建築物の賃貸借                | 工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。                       | 2024/7/29 | 501,600,000   | 544,995,000   | 43,395,000    |
| 尼崎地区会場外駐車場等建築物の賃貸借              | 工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。                       | 2024/7/29 | 208,780,000   | 219,824,000   | 11,044,000    |
| 夢洲障がい者駐車場用地にかかる賃貸借にかかる覚書        | 夢洲身障者駐車場を整備に必要な用地の賃貸借範囲を追加したもの。                      | 2024/8/30 | 106,519,850   | 106,758,725   | 238,875       |
| 合 計                             |                                                      |           |               |               | 666,684,875   |

# (参考) 前回からの進捗内容

## 2. 計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約 3 7 億円

### (1-1) 大工区 (静けさの森工区等) 【約 5 億円】

(単位：円)

| 案件名称                        | 案件概要                                            | 契約日       | 契約額         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 施設整備事業サイン工事                 | 万博会場の案内サインや施設記名サイン等の設置を行う工事                     | 2024/8/1  | 362,721,344 |
| 施設整備事業つながりの海外周フェンス設置工事      | 万博会場のつながりの海南側外周にフェンス設置を行う工事                     | 2024/8/19 | 79,284,700  |
| 海外PV 建設促進にかかる入退場管理業務 (概算契約) | 各パビリオン工事の促進を目的とした休日・夜間に万博会場に進入する工事用ゲート等の入退場管理業務 | 2024/8/20 | 88,637,978  |
| 合 計                         |                                                 |           | 530,644,022 |

### (1-2) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【約 5 億円】

(単位：円)

| 案件名称                                                                           | 案件概要                                       | 契約日       | 契約額         |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------|
| 格納庫設置に係るコストマネジメント業務                                                            | 空飛ぶクルマ事業における格納庫設置に係るコストマネジメント業務            | 2024/6/4  | 8,745,000   |
| 格納庫設置に係る実施設計                                                                   | 空飛ぶクルマ事業における格納庫設置に係る実施設計業務                 | 2024/7/1  | 19,444,700  |
| 会場内デジタルサイネージ設置・配信システム構築等業務 (デジタルサイネージコンテンツ配信・表示システム導入及びデジタルサイネージコンテンツ生成システム導入) | デジタルサイネージの設置に係る配信コンテンツの管理システムの構築等業務        | 2024/7/1  | 79,640,000  |
| ゲート前後・バックヤードサイン制作・設置等業務                                                        | 入退場の案内・誘導等に必要となるゲート前後・バックヤードサインの設計・制作・設置業務 | 2024/7/19 | 207,900,000 |
| タイプC共同館(国際機関共同館・CS2館)共用部等整備業務                                                  | タイプC共同館 2 館共用部における整備業務                     | 2024/8/14 | 133,475,100 |
| 合 計                                                                            |                                            |           | 449,204,800 |

# (参考) 前回からの進捗内容

## (1-3) 大工区 (会場施設等維持補修業務) 【約16億円】

(単位: 円)

| 案件名称              | 案件概要                 | 契約日       | 契約額           |
|-------------------|----------------------|-----------|---------------|
| 会場施設等維持補修業務       | 会場施設等の安全管理・機能維持・補修業務 | 2024/6/5  | 1,166,989,120 |
| 大屋根リング屋上緑化維持管理等業務 | 大屋根屋上緑化の維持管理業務       | 2024/7/29 | 429,000,000   |
| 合 計               |                      |           | 1,595,989,120 |

## (2-1) 主要施設 (テーマ館) 【約4億円】

(単位: 円)

| 案件名称                              | 案件概要                                              | 契約日       | 契約額         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
| テーマ館「いのちを高める」中島P (付属工事)           | テーマ館「いのちを高める」中島P 延床面積約1,634㎡<br>建設工事一式 (外構、一部の内装) | 2024/7/31 | 329,670,000 |
| テーマ館「いのちを高める」中島P (付属工事)<br>工事監理業務 | 建設工事監理業務                                          | 2024/8/1  | 7,957,400   |
| 合 計                               |                                                   |           | 337,627,400 |

## (2-2) 主要施設 (若手建築家施設) 【約2億円】

(単位: 円)

| 案件名称                  | 案件概要                            | 契約日       | 契約額         |
|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------|
| トイレ5工事                | トイレ 延べ面積 約246㎡<br>建設工事・撤去工事 各一式 | 2024/6/20 | 169,092,000 |
| 工事監理 (ポップアップステージ (南)) | 建設工事監理業務                        | 2024/6/18 | 4,000,000   |
| 工事監理 (ギャラリー)          | 建設工事監理業務                        | 2024/7/2  | 6,429,000   |
| 工事監理 (トイレ5)           | 建設工事監理業務                        | 2024/8/7  | 3,369,400   |
| 工事監理 (トイレ7)           | 建設工事監理業務                        | 2024/8/30 | 3,439,888   |
| 合 計                   |                                 |           | 186,330,288 |

※若手建築家20施設に係る整備は、上記により全件契約済

# (参考) 前回からの進捗内容

## (3) 土木工区 【約0.1億円】

(単位：円)

| 案件名称                | 案件概要                                               | 執行日       | 契約額        |
|---------------------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| 夢洲観光外周道路補修の実施に関する協定 | 会場整備に伴う盛土工事にて、隣接する観光外周道路へ影響が生じたため、大阪港湾局と共同で補修を行うもの | 2024/8/28 | 12,684,100 |

## (4) インフラ設備 【約4億円】

(単位：円)

| 案件名称                                            | 案件概要                                                            | 契約日       | 契約額         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| メディア用光回線敷設および中継ボックス・中継車盤整備業務                    | 万博会場内でのメディア用光ケーブルの敷設及び中継ボックスおよび中継車盤等の設置・撤去業務                    | 2024/5/30 | 85,470,000  |
| 防犯・入退管理設備工事                                     | 各施設（パビリオン等）に防犯設備等を設置する工事                                        | 2024/6/3  | 81,393,950  |
| 供給処理施設（南東）に係る携帯電話基地局用設備整備工事                     | 携帯電話基地局用の電源及び通信配線ルートの整備工事                                       | 2024/6/7  | 641,784     |
| 大阪・関西万博メディアセンター内マスターコントロールルーム実施計画策定及び運営業務（整備業務） | 国内外の放送メディアが会場内でのイベントやパビリオンの報道等の放送用インフラ設備（マスターコントロールルーム）の整備・撤去業務 | 2024/6/7  | 216,104,032 |
| 静けさの森北西営業施設インフラ等設計業務                            | 営業施設で使用する水、電気等を分配供給するためのインフラ整備に係る設計業務                           | 2024/6/12 | 3,080,000   |
| 大阪・関西万博メディア用ネットワーク（整備業務）                        | 万博会場内のメディア用ネットワークを構築・撤去業務                                       | 2024/7/10 | 14,611,442  |
| 合 計                                             |                                                                 |           | 401,301,208 |

# (参考) 前回からの進捗内容

## (5) 交通施設 【約1億円】

(単位：円)

| 案件名称            | 案件概要                                                         | 契約日      | 契約額         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 会場外駐車場周辺道路等改良工事 | 周辺道路等の一方通行化路線及び転回場整備・復旧、案内標識設置・管理・復旧、弁天町駅バスターミナル整備・管理・復旧 各一式 | 2024/8/8 | 152,504,000 |

## (6) 委託関係 【約0.03億円】

(単位：円)

| 案件名称                     | 案件概要                                        | 契約日       | 契約額       |
|--------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 大催事場（設計変更）外2件コストマネジメント業務 | 大催事場、宮田館、静けさの森工区の建設工事設計変更に係る工事費のコストマネジメント業務 | 2024/8/29 | 2,717,000 |