

会場建設費の執行状況について（2025年2月末）

（単位：億円）

執行項目	契約済			今後の予定		執行予定額
	金額	主な内容	前环比 (2024年11月末)	小計	主な内容	
大工区	1,198		+38			
PW北東工区	348		+17	180	<ul style="list-style-type: none"> 会場安全対策等の軽微変更工事 会場附帯施設整備 空区画等利活用整備 メタン対策 施設等維持補修 リユース対応 会場基盤撤去工事 他 	1,378
PW南東工区	279	・大屋根（リング）	+1.5			
PW西工区	330	・パビリオンB、C	+8			
GW工区	165	・管理施設、ゲート施設等の整備	+0.7			
静けさの森工区等	33	・メタン対策	+3			
会場附帯施設等整備	26	・附帯整備	+7			
会場施設等維持補修業務	16.5	（各種サイン・舗装・休憩所等）	+0.3			
会場基盤撤去	0.5		+0.5			
主要施設	285		+7			
大催事場	93		+2	10	<ul style="list-style-type: none"> 各施設の安全対策等の軽微変更工事 メタン対策 他 	295
小催事場	50	・各施設整備	+3			
迎賓館	39		+1			
テーマ館	53					
若手建築家施設	50	・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)	+1			
土木工区	110	<ul style="list-style-type: none"> 園路基盤整備、水道引込 雨水管、污水管、給水管、熱供給管、電気管路、通信管路 	0	▲ 1	<ul style="list-style-type: none"> 水道分担金還付 他 	109
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	240	<ul style="list-style-type: none"> 電気(引込含)・熱供給・通信設備 水質改善設備 警備設備等 	+3	17	<ul style="list-style-type: none"> 附帯設備整備 各工事工程に伴う変更対応 メタン対策 他 	257
交通施設	171	<ul style="list-style-type: none"> 会場外駐車場等整備、付帯設備 桜島駅乗降場整備 万博アクセスルート整備 	+17	8	<ul style="list-style-type: none"> 各施設の工事工程に伴う変更対応 維持補修、解体工事変更対応 他 	179
環境評価、委託関係	58	<ul style="list-style-type: none"> 基本設計業務 環境影響評価業務 プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務 		6	<ul style="list-style-type: none"> 現契約案件の継続追加業務 他 (プロジェクトマネジメント、コストマネジメント等) 	64
合計	2,062		+65	220		2,220
						予備費※ 130
					総計	2,350

※予備費執行となり得るのは「約87億円」。現時点の予備費執行は、隙間が約25億円のため「約62億円」の見込。

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。
※一部、内訳端数調整有

■2,350億円の執行率： **87.7%**

(参考) 前回からの進捗内容

- 前回(2024年11月末)からの執行状況 +65億円について

1. 工事工程に合わせた変更契約：約52億円

(※追加に際し、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済)

2. 計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約13億円

※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約52億円

(1-1) 大工区 (PW北東工区) 【約16億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW北東工区 (工事請負)	工事進捗に伴う各施設の消防協議対応等における仕様の軽微な変更に係る工事請負及び解体撤去工事の契約変更を行ったもの。	2024/12/13	30,953,016,600	31,036,976,300	83,959,700
PW北東工区 (解体撤去)			1,467,005,100	1,467,606,800	601,700
PW北東工区 (工事請負)	東エントランス広場のランドスケープ工事追加及び工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/22	31,036,976,300	32,035,983,100	999,006,800
PW北東工区 (解体撤去)			1,467,606,800	1,468,614,400	1,007,600
PW北東工区 (工事請負)	工事進捗に伴うゲート施設仕様の軽微な変更や工事仮設の変更等に係る工事請負及び解体撤去工事の契約変更を行ったもの。	2025/2/7	32,035,983,100	32,094,231,400	58,248,300
PW北東工区 (解体撤去)			1,468,614,400	1,454,264,900	▲ 14,349,500
PW北東工区 (工事請負)	工事進捗に伴う各施設やリング仕様の軽微な変更及びランドスケープ工事の追加変更等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/21	32,094,231,400	32,606,143,900	511,912,500
合 計					1,640,387,100

(参考) 前回からの進捗内容

(1-2) 大工区 (PW南東工区) 【約0.8億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW南東工区 (工事請負)	工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更及び施工環境改善に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/27	25,998,021,500	26,075,358,100	77,336,600

(1-3) 大工区 (PW西工区) 【約7億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区 (工事請負)	工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更及び施工環境改善としての工事動線確保(舗装養生等)並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/17	29,524,893,700	30,131,983,700	607,090,000
PW西工区 (解体撤去)			1,601,116,000	1,653,806,000	52,690,000
PW西工区 (工事請負)	空地舗装整備対応等の追加及びメタンガス対策(道路舗装面削孔)の追加並びに施工環境改善としての現場管理費の変更等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/26	30,131,983,700	30,201,503,700	69,520,000
PW西工区 (解体撤去)			1,653,806,000	1,653,830,200	24,200
合 計					729,324,200

(1-4) 大工区 (GW工区) 【約0.7億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
GW工区 (工事請負)	工事進捗に伴う設備仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/16	15,485,809,699	15,532,805,874	46,996,175
GW工区 (工事請負)	工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更及びメタンガス対策の詳細検討に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/28	15,532,805,874	15,556,236,510	23,430,636
合 計					70,426,811

(参考) 前回からの進捗内容

(1-5) 大工区 (静けさ森工区等) 【約3億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
屋外ファニチャーの購入 (概算契約)	来場者の休憩スペース(ベンチ設置)の追加整備に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/27	459,640,500	565,076,380	105,435,880
つながりの海外周フェンス設置工事	ゲートや駐車場増設に伴うセキュリティフェンス追加整備等に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/9	79,284,700	124,933,160	45,648,460
樹木移植業務 (万博記念公園)	移植樹木数確定等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/21	256,020,600	254,911,800	▲ 1,108,800
静けさの森工区 (建設工事)	工事進捗に伴う仕様等の変更及び建設発生土の運搬等業務の追加並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/27	1,487,200,000	1,676,155,800	188,955,800
合 計					338,931,340

※上記の屋外ファニチャーの購入に関する変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(1-6) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【▲約0.02億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
タイプC共同館(国際機関共同館・CS2館)共用部等整備業務	工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/7	184,076,776	183,886,978	▲ 189,798
		2025/2/28	183,886,978	181,911,422	▲ 1,975,556
合 計					▲ 2,165,354

(参考) 前回からの進捗内容

(2-1) 主要施設 (大催事場) 【約2億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
大催事場 (工事請負)	催事設備の追加及びメタンガス対策(侵入防止等)並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/24	8,219,781,100	8,430,475,100	210,694,000

※上記の工事請負に関する変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(2-2) 主要施設 (小催事場) 【約3億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
小催事場 (基本協定)	基本協定における客席椅子の物品賃貸借契約を取り止め、工事請負契約に含めることとしたため、変更を行ったもの。	2025/1/9	3,300,000	0	▲ 3,300,000
小催事場 (工事請負)	行政協議を踏まえた仕様変更、設備追加工事やスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/31	4,279,184,790	4,605,533,890	326,349,100
合 計					323,049,100

(2-3) 主要施設 (迎賓館) 【約1億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
迎賓館 (工事請負)	工事進捗に伴う設備運用の見直しや行政協議を踏まえた仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/18	3,512,402,950	3,580,471,132	68,068,182

(参考) 前回からの進捗内容

(2-4) 主要施設 (テーマ館) 【約0.1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
テーマ館 (河瀬P) 建設工事	静けさの森工区にて施工予定であった一部の舗装や植栽工事に関して、安全性の観点から河瀬館外構工事にて施工するため契約変更を行ったもの。	2025/1/21	700,000,000	714,630,000	14,630,000
テーマ館 (中島P) 付属工事	工事進捗に伴う基礎や排水仕様の見直しに係る契約変更を行ったもの。	2025/2/26	329,670,000	329,540,236	▲ 129,764
合 計					14,500,236

※テーマ館 (河瀬P) 建設工事に関する変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(2-5) 主要施設 (若手建築家施設) 【約1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
展示施設 (工事監理)	メタンガス対策に係る図面作成業務の追加、工事期間の延長に伴う契約変更を行ったもの。	2024/12/9	8,910,000	10,543,920	1,633,920
ギャラリー (工事監理)	メタンガス対策に係る図面作成業務の追加、工事期間の延長に伴う契約変更を行ったもの。	2024/12/10	6,429,000	6,759,000	330,000
休憩所3 (工事監理)	設備工事変更に係る図面作成業務の追加、工事期間の延長に伴う契約変更を行ったもの。	2024/12/11	6,906,616	7,346,616	440,000
休憩所2 (工事監理)	建築物の安全対策に係る図面作成業務の追加、工事期間の延長に伴う契約変更を行ったもの。	2024/12/13	6,600,000	7,150,000	550,000
トイレ7 (工事請負)	園路舗装の追加や工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/27	102,074,500	118,413,900	16,339,400
サテライトスタジオ (東) 解体撤去	建物内装 (防音仕様) 変更及び設備仕様の見直し等に伴う契約変更を行ったもの。	2025/1/7	5,517,044	6,728,331	1,211,287
ポップアップステージ (東) 工事請負	催事設備の追加や工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に伴う契約変更を行ったもの。	2025/1/15	57,200,000	63,140,000	5,940,000
トイレ5 (工事請負)	給水設備の追加や工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/17	158,092,000	181,654,000	23,562,000
トイレ5 (工事監理)	工事変更に伴う図面作成業務等の追加、工事期間の延長に伴う契約変更を行ったもの。	2025/1/17	3,369,400	4,370,400	1,001,000
休憩所4 (工事請負)	工事進捗に伴う追加工事や仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/27	366,520,000	376,365,000	9,845,000
休憩所2 (工事請負)	工事進捗に伴う追加工事や仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/31	424,118,835	439,845,535	15,726,700
ギャラリー (工事監理)	工事変更に伴う図面作成業務等の追加に伴う契約変更を行ったもの。	2025/2/7	6,759,000	7,519,000	760,000
トイレ1 (工事請負)	工事進捗に伴う追加工事や仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/13	62,678,000	69,757,531	7,079,531
ギャラリー (工事請負)	メタンガス対策に係る追加工事や仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/18	409,750,000	447,131,300	37,381,300
ポップアップステージ (北) 工事請負	工事進捗に伴う設備追加や施工範囲の変更等に係る工事請負及び解体撤去工事の契約変更を行ったもの。	2025/2/28	78,537,525	81,981,820	3,444,295
ポップアップステージ (北) 解体撤去			10,802,000	9,857,705	▲ 944,295
休憩所3 (工事請負)	工事進捗に伴う設備追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/28	414,330,180	416,305,230	1,975,050
トイレ5 (工事請負)	工事進捗に伴う設備追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/28	181,654,000	182,908,000	1,254,000
合 計					127,529,188

(参考) 前回からの進捗内容

(3) インフラ設備 【約10万円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
トレーラーハウス賃貸借	災害時等を考慮した仕様の追加に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/23	17,545,000	17,622,000	77,000

(4) 交通施設 【約16億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
尼崎地区会場外駐車場整備工事	工事進捗に伴う関係者協議や舗装、設備配置等の設計変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/6	666,930,000	829,290,000	162,360,000
堺地区会場外駐車場整備工事	工事進捗に伴う関係者協議や舗装、設備配置等の設計変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/6	439,941,009	525,085,000	85,143,991
高速道路通行履歴照合システムサービス提供等業務B	駐車場管理に必要なETC機設置・撤去等の追加整備に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/11	3,390,200	42,000,200	38,610,000
堺地区会場外駐車場建築物の賃貸借	工事進捗に伴う駐車場関連附帯設備の追加整備等に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/24	544,995,000	603,735,000	58,740,000
尼崎地区会場外駐車場等建築物の賃貸借	工事進捗に伴う駐車場関連附帯設備の追加整備等に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/24	219,824,000	278,366,000	58,542,000
夢洲地区交通ターミナル及び舞洲地区会場外駐車場等建築物の賃貸借	工事進捗に伴う駐車場関連附帯設備の追加整備等に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/24	2,081,530,000	2,406,580,000	325,050,000
夢洲地区交通ターミナル等整備工事	メタンガス対策設備の追加及び工事進捗に伴う関係者協議や関連附帯設備の追加等の設計変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/25	2,716,087,000	3,491,807,000	775,720,000
桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事	工事進捗に伴う関係者協議や施設配置等の設計変更に係る契約変更を行ったもの。	2024/12/26	497,200,000	592,548,000	95,348,000
会場外駐車場及びバスターミナル入退場予約・決済システムサービス業務C	工事進捗に伴う設備の追加や仕様変更等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/7	143,641,000	171,190,000	27,549,000
合 計					1,627,062,991

(5) 委託関係 【約10万円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
施設整備事業に係るコストマネジメント業務（建設工事段階）	GW区（格納庫整備追加）工事変更に係るコストマネジメント業務の追加を行ったもの。	2024/12/24	66,682,000	67,452,000	770,000
工事車両運行管理システムゲートカメラ設置調整業務	会場整備の進捗に伴い設置期間短縮や台数減に係る契約変更を行ったもの。	2025/1/22	11,902,000	5,753,000	▲ 6,149,000
環境影響評価業務	工事の進捗状況や出展内容の変更等により、調査内容等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/7	178,332,000	175,802,000	▲ 2,530,000
施設整備事業に係るコストマネジメント業務（建設工事段階）	会場整備の進捗に伴う履行期間延長及び大屋根リングリユース解体に係る業務追加を行ったもの。	2025/2/19	67,452,000	75,482,000	8,030,000
合 計					121,000

(参考) 前回からの進捗内容

2. 計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約13億円

(1-1) 大工区 (PW北東工区)

【約0.8億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
解体変更実施設計等業務 (PW北東工区)	大屋根リングのリユース解体に係る実施設計業務	2025/1/30	84,421,700

(1-2) 大工区 (PW南東工区)

【約0.6億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
解体変更実施設計等業務 (PW南東工区)	大屋根リングのリユース解体に係る実施設計業務	2025/1/10	60,995,000

(1-3) 大工区 (PW西工区)

【約0.7億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
解体変更実施設計等業務 (PW西工区)	大屋根リングのリユース解体に係る実施設計業務	2025/1/17	69,300,000

(参考) 前回からの進捗内容

(1-4) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【約7億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
EXP0サロン内装工事	EXP0サロンの設計・整備及び撤去等業務	2024/12/3	189,271,972
フューチャーライフ万博「未来の都市」展示施設整備事業 (建設工事)	「未来の都市」展示施設のメタンガス対策工事	2024/12/10	76,554,023
会場内デジタルサイネージ設置・配信システム構築等業務	機器の設置工事及び撤去工事並びに運用保守業務	2024/12/13	104,680,400
子ども向け案内サイン制作・設置等業務	案内サイン等の制作、設置、撤去業務	2024/12/18	187,205,040
格納庫設置に係る附帯整備事業	格納庫に要する管路等の附帯整備業務	2024/12/23	2,695,000
格納庫設置に起因するポート工事期間延長に伴う費用清算契約	格納庫設置に伴い隣接する協賛者工事に影響する期間の維持管理費用を負担するもの	2024/12/23	1,650,000
「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」埋立ガスに係る追加対応及び費用負担契約	「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」会場のメタンガス対策工事費用を負担するもの	2024/12/25	3,300,000
飲食施設 (未来型営業施設) メタンガス対策整備に係る協定書	GW工区内にセルフビルドで建設する飲食施設のメタンガス対策工事費用を負担するもの	2025/2/10	37,338,290
「ロボット&モビリティステーション」内外装設備工事等業務 (設計)	展示施設の内装・外装等工事に係る設計業務	2025/2/13	6,534,000
「ロボット&モビリティステーション」内外装設備工事等業務 (施工及び撤去等)	展示施設の内装・外装・その他必要な設備工事・撤去等業務	2025/2/14	96,227,065
合 計			705,455,790

※上記の子ども向け案内サイン制作・設置等業務については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(1-5) 大工区 (会場施設等維持補修業務) 【約0.3億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
電気本管柵蓋有孔蓋等の整備 (物品購入)	メタンガス等対策として滞留を防止する観点から電気本管柵蓋等の有孔蓋を整備するもの	2025/2/21	33,185,900
電気引込柵蓋有孔蓋の整備 (物品購入)	メタンガス等対策として滞留を防止する観点から電気引込柵蓋の有孔蓋を整備するもの	2025/2/21	245,575
雨水柵万博デザイン有孔蓋の整備 (物品購入)	メタンガス等対策として滞留を防止する観点から雨水柵万博デザイン蓋の有孔蓋を整備するもの	2025/2/21	990,220
合 計			34,421,695

(参考) 前回からの進捗内容

(1-6) 大工区 (会場基盤撤去) 【約0.5億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
会場基盤施設等撤去工事積算補助業務	万博会場内の基盤インフラ、ランドスケープ等の撤去に必要な設計書及び関連資料の作成業務	2024/12/25	54,021,000

(2) インフラ設備 【約3億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
催事施設 (屋外イベント広場) 運営管理業務	催事計画の深度化に伴い施設に必要となる舞台関係設備等の追加工事	2024/12/11	121,411,907
催事施設 (大催事場・小催事場・小規模ステージ) 運営管理業務	催事計画の深度化に伴い施設に必要となる舞台関係設備等の追加工事	2025/1/10	122,096,024
電気工作物使用前安全管理審査業務	電気事業法に基づく会場の電気工作物を対象とした使用前安全管理審査業務	2025/1/28	4,136,285
合 計			247,644,216

(3) 交通施設 【約0.3億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
EVバス充電設備管理システム等委託業務	交通ターミナル等に設置するEVバスの充電設備管理システム構築業務	2025/1/20	31,570,000