

会場建設費の執行状況について（2025年5月末）

（単位：億円）

執行項目	契約済			今後の予定		執行予定額
	金額	主な内容	前回比 (2025年2月末)	小計	主な内容	
大工区	1,243		+45			
PW北東工区	349		+1			
PW南東工区	283	・大屋根（リング）	+4			
PW西工区	331	・パビリオンB、C	+1			
GW工区	165	・管理施設、ゲート施設等の整備		142	・施設等維持補修 ・リユース対応 ・会場基盤撤去工事 他	1,385
静けさの森工区等	34	・メタン対策	+1			
会場附帯施設等整備	64	・附帯整備	+38			
会場施設等維持補修業務	16	(各種サイン・舗装・休憩所等)				
会場基盤撤去	1					
主要施設	287		+2			
大催事場	93					
小催事場	50	・各施設整備		8	・解体工事変更対応 他	295
迎賓館	39					
テーマ館	53					
若手建築家施設	52	・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)	+2			
土木工区	110	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電気管路、通信管路	0	▲1	・水道分担金還付 他	109
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	243	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備等	+3	7	・解体工事変更対応 他	250
交通施設	173	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備	+2	6	・維持補修 ・解体工事変更対応 他	179
環境評価、委託関係	61	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務	+3	3	・現契約案件の継続追加業務 他 (プロジェクトマネジメント、コストマネジメント等)	64
合計	2,117		+55	165		2,220
						予備費※ 130
				総 計		2,350

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

※一部、内訳端数調整有

※予備費執行となり得るのは「約87億円」。現時点の予備費執行は、隙間が約25億円のため「約62億円」の見込。

■2,350億円の執行率： 90.1%

(参考) 前回からの進捗内容

● 前回(2025年2月末)からの執行状況+55億円について

1. 工事工程に合わせた変更契約：約13億円

(※追加に際し、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済)

2. 計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約42億円

※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約13億円

(1-1) 大工区 (PW北東工区) 【約1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
夢洲駅南東出入口周辺舗装等工事の実施に関する協定(精算)	大阪港湾局と締結した夢洲駅南東出入口周辺舗装等工事の負担費用確定に伴う精算を行ったもの。	2025/3/14	51,330,000	50,900,000	▲ 430,000
PW北東工区(工事請負)	工事進捗に伴う完成施設等の安全対策工事及び補修工事並びに管理業務経費精算等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/21	32,606,143,900	32,686,200,800	80,056,900
合 計					79,626,900

(参考) 前回からの進捗内容

(1-2) 大工区 (PW南東工区) 【約4.5億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW南東工区 (工事監理)	工事進捗に伴う仕様等の軽微な変更及び施工環境改善に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/27	102,367,466	106,579,766	4,212,300
PW南東工区 (工事請負)			26,075,358,100	26,173,260,300	97,902,200
PW南東工区 (工事請負)	南東埋立地整備 (車両ゲート増設関連) 追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/28	26,173,260,300	26,369,805,000	196,544,700
PW南東工区 (工事請負)	リング安全対策追加及び管理経費精算並びに護岸浸食補修等に係る契約変更を行ったもの。	2025/5/29	26,369,805,000	26,528,357,900	158,552,900
合 計					457,212,100

(1-3) 大工区 (PW西工区) 【約1億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区 (工事請負)	工事進捗に伴う完成施設等の安全対策工事及び補修工事並びに管理業務経費精算等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/28	30,201,503,700	30,232,776,700	31,273,000
PW西工区 (工事請負)	工事完了に伴う管理業務経費精算等に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/30	30,232,776,700	30,282,584,700	49,808,000
合 計					81,081,000

(1-4) 大工区 (GW工区) 【約0.1億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
GW工区 (工事請負)	工事進捗に伴う軽微な変更及びガス対策等に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/30	15,556,236,510	15,567,559,516	11,323,006

(参考) 前回からの進捗内容

(1-5) 大工区 (静けさ森工区等) 【約0.5億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
サイン工事	工事進捗に伴う仕様や数量等の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/7	362,721,344	411,053,500	48,332,156
つながりの海外周フェンス設置工事	安全対策に伴うセキュリティフェンス追加整備等に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/10	124,933,160	127,719,900	2,786,740
入退場管理業務 (概算契約)	公式参加国等の工事促進対応により入退場ゲート等の管理体制強化に係る契約変更を行ったもの。	2025/5/20	88,637,978	90,710,459	2,072,481
合 計					53,191,377

(1-6) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【約0.1億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
タイプC共同館(コモンズ-E・コモンズ-F)共用部等整備業務	工事進捗に伴う仕様・数量等の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/13	194,719,448	194,539,218	▲ 180,230
空飛ぶクルマ展示施設内外装設備工事	電気容量増強工事に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/2	52,085,000	53,396,640	1,311,640
「ロボット&モビリティステーション」内外装設備工事等業務	設備の追加設置及び維持管理業務の追加に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/30	102,761,065	103,753,227	992,162
		2025/5/23	103,753,227	109,188,668	5,435,441
合 計					7,559,013

※上記の変更については、会場建設費対象金額を掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-7) 大工区 (会場施設等維持補修業務) 【約0.2億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
会場施設等維持補修業務	管理対象範囲の追加や仕様等の軽微な変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/10	1,166,989,120	1,189,755,490	22,766,370

※上記の変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(2-1) 主要施設 (テーマ館) 【約0.03億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
テーマ館 (小山P) 建設工事	各工区で施工予定であった一部関連工事について、工期等の調整により小山館建設工事にて施工するため契約変更を行ったもの。	2025/3/21	700,000,000	702,916,017	2,916,017

※上記の変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(2-2) 主要施設 (若手建築家施設) 【約2億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
トイレ4 (工事請負)	工事進捗に伴う外構部の仕様変更等に係る契約変更を行ったもの。	2025/2/26	101,123,000	104,980,000	3,857,000
展示施設 (工事請負)	メタンガス対策に伴う追加工事の契約変更を行ったもの。	2025/3/3	747,318,000	846,417,000	99,099,000
ポップアップステージ西 (工事請負)	工事進捗に伴う設備追加や施工範囲の変更等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/5	55,049,500	62,099,400	7,049,900
展示施設 (工事請負)	工事進捗に伴う設備仕様変更や附帯整備追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/25	846,417,000	890,857,000	44,440,000
合 計					154,445,900

(3) 土木工区 【▲約0.03億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
夢洲観光外周道路補修の実施に関する協定 (精算)	大阪港湾局と締結した夢洲観光外周道路補修工事完了に伴う精算を行ったもの。	2025/3/14	12,684,100	9,401,150	▲ 3,282,950

(参考) 前回からの進捗内容

(4) インフラ設備 【約2億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
情報通信インフラ整備業務（構築業務）	工事進捗に伴う通信環境強化対応や工程変更に伴う工期延伸等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/4	2,951,534,905	2,997,007,739	45,472,834
メディア用光回線敷設および中継ボックス・中継車盤整備業務	工事進捗に伴う機器仕様変更や工程変更に伴う工期延伸等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/14	85,470,000	95,227,000	9,757,000
大阪・関西万博メディアセンター内マスターコントロールルーム整備業務	工事進捗に伴う機器仕様変更や工程変更に伴う工期延伸等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/17	216,104,032	225,080,032	8,976,000
熱供給施設運用等委託業務	運転管理体制見直しや閉幕後の供給調整に伴い運転管理業務削減に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/21	8,609,865,000	8,345,246,800	▲ 264,618,200
会場内警備カメラサービス構築業務（機器調達及び設置工事）	会場内の設置箇所追加及び安全対策の強化に伴う仕様変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/30	386,980,000	444,262,291	57,282,291
会場内警備カメラ等ネットワーク構築及び放送スピーカー設置工事（工事請負・運用保守）	会場内の設置箇所追加及び安全対策の強化に伴う仕様変更及び運用保守追加に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/31	1,123,100,000	1,423,815,822	300,715,822
電気供給施設運用等委託業務	関係者調整や工事進捗に伴う仕様変更及びガス対策等の実施に係る契約変更を行ったもの。	2025/4/14	8,937,858,046	9,034,138,313	96,280,267
合 計					253,866,014

(5) 交通施設 【約1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
舞洲地区会場外駐車場整備工事（その1）	工事進捗に伴う排水計画や設備配置等の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/3	1,362,471,000	1,457,379,000	94,908,000
舞洲地区会場外駐車場整備工事（その2）	工事進捗に伴う施工計画や設備追加等の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/3	911,614,000	946,561,000	34,947,000
桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事	工事進捗に伴う駐車場附帯整備の追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/3	405,526,000	405,790,000	264,000
堺地区会場外駐車場整備工事	工事進捗に伴う駐車場附帯整備の追加等に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/3	525,085,000	533,071,000	7,986,000
EVバス充電器設置等業務その1	関連整備工事との調整に伴う施工範囲の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/13	316,707,490	330,016,500	13,309,010
EVバス充電器設置等業務その2	関連整備工事との調整に伴う施工範囲の変更及び附帯整備の変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/13	385,000,000	372,638,200	▲ 12,361,800
会場外駐車場周辺道路等改良工事	工事進捗に伴う関係者協議等の設計変更に係る契約変更を行ったもの。	2025/3/28	152,504,000	125,554,000	▲ 26,950,000
合 計					112,102,210

(参考) 前回からの進捗内容

2. 計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約42億円

(1-1) 大工区（会場附帯施設等整備）【約37億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
「大地球儀」内外装工事	「大地球儀」展示施設に係る内外装工事及び撤去工事	2025/3/4	50,972,900
「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」埋立ガスに係る追加対応	「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」会場のメタンガス対策工事費用を負担するもの	2025/3/14	13,045,969
空飛ぶクルマ展示施設内外装設備工事	「空飛ぶクルマ展示施設」の内外装・その他必要な設備工事（設計・施工・撤去）	2025/3/14	52,085,000
タイプX整備事業	協会施設として有効活用を行うタイプX5棟の整備等費用（設計・施工・撤去等）	2025/3/21	3,466,446,139
パビリオンB11、B16内装、設備設置工事等業務	来場者向けサービスの施設としての内外装・その他必要な設備工事（設計・施工・撤去）	2025/3/25	86,897,360
物流拠点設置工事	会場内輸送円滑化に資する物流拠点の設置工事	2025/3/31	62,700,000
合 計			3,732,147,368

※タイプX整備事業については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(1-2) 大工区（会場施設等維持補修業務）【約0.01億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
ガス対策工事（GW工区）防水塗装工事	メタンガス等対策として防水塗装を吹き付け、通信桝からのガス侵入を防ぐため整備するもの	2025/3/28	625,727
会場舗装陥没補修	舗装陥没に伴いインターロッキングを補修するもの	2025/4/26	253,000
営業施設引戸補修	出入口（引戸）の施錠部不具合に伴い補修するもの	2025/5/15	112,200
小口径桝蓋改修（トイレ関係）	大屋根リング北東部トイレに起因するポンプ不具合解消のため小口径桝蓋の仕様変更を行い改修するもの	2025/5/15	1,006,500
合 計			1,997,427

(参考) 前回からの進捗内容

(1-3) 大工区 (会場基盤撤去) 【約1億円】

(単位: 円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
大屋根リング環境測定機器設置	大屋根リングの構造材リユースの実現に向け、木材含水率の変動状況等の環境測定に係る機器設置工事	2025/3/14	60,500,000

(2) インフラ設備 【約0.2億円】

(単位: 円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
EXP0アリーナ避雷設備設置等業務	EXP0アリーナの落雷対策のために避雷設備の設置・撤去を行うもの	2025/3/11	9,300,500
大屋根リング法面補修に伴う排水作業	ウォータープラザ及びつながりの海の護岸補修等に伴い仮設ポンプにより強制排水を行うもの	2025/5/29	7,370,000
合 計			16,670,500

(3) 交通施設 【約1億円】

(単位: 円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
夢洲障がい者用駐車場用地の一時使用土地転貸借契約 (2025年度)	夢洲障がい者用駐車場に係る土地貸借契約	2025/3/28	112,854,800

(4) 委託関係 【約3億円】

(単位: 円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
会場全体ランドスケープ等維持管理補助業務	会期中のアドバイザー及び会場全体パース制作等業務	2025/4/16	20,020,000
プロジェクトマネジメント支援業務 (その6)	会期中の維持管理に関する補助及び会場解体工事に向けた全体調整・支援業務	2025/4/21	275,440,000
合 計			295,460,000