

# 会場建設費の執行状況について (2025年9月末)

(単位: 億円)

執行項目	契約済			今後の予定		執行予定額
	金額	主な内容	前回比 (2025年5月末)	小計	主な内容	
<strong>大工区</strong>	1,262		+19	128		1,390
PW北東工区	353		+4			
PW南東工区	293	・大屋根 (リング)	+10			
PW西工区	331	・パビリオンB、C			・各施設解体工事変更対応	
GW工区	165	・管理施設、ゲート施設等の整備			・リユース対応	
静けさの森工区等	34	・メタン対策			・会場基盤撤去工事 他	
会場附帯施設等整備	64	・附帯整備 (各種サイン・舗装・休憩所等)	+0.4			
会場施設等維持補修業務	17		+0.6			
会場基盤撤去	5		+4			
<strong>主要施設</strong>	287		+0			
大催事場	93			7		294
小催事場	50	・各施設整備				
迎賓館	39				・各施設解体工事変更対応 他	
テーマ館	53					
若手建築家施設	52	・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)				
<strong>土木工区</strong>	110	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電気管路、通信管路	0	▲ 1	・水道分担金返付 他	109
<strong>インフラ設備</strong> (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	244	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備等	+ 1	6	・解体工事変更対応 他	250
<strong>交通施設</strong>	173	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・万博アクセスルート整備	0	4	・解体工事変更対応 他	177
<strong>環境評価、委託関係</strong>	61	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務	+ 0.2	1	・解体工事コストマネジメント ・環境影響評価業務変更対応 他	62
<strong>合計</strong>	2,137		+20	145		2,220
					<strong>総計</strong>	<u>2,350</u>
※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。					予備費※	130
※一部、内訳端数調整有						

※予備費執行承認済み  
金額は「約62億円」。  
(総計: 約2,282億円  
執行予定)

現時点の予備費残額は、  
「約68億円」の見込。

# (参考) 前回からの進捗内容

- 前回(2025年5月末)からの執行状況 +20億円について
  1. 工事工程に合わせた変更契約：約14億円  
(※追加に際し、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済)
  2. 会期中の維持補修など計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約6億円  
※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

## 1. 工事工程に合わせた変更契約：約 14 億円

### (1-1) 大工区 (PW北東工区) 【約 4 億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW北東工区（解体撤去）	大屋根リングのリユース解体及び必要な解体ヤード部分のランドスケープ先行撤去に係る契約変更を行ったもの	2025/8/25	1,454,264,900	1,857,854,900	403,590,000

### (1-2) 大工区 (PW南東工区) 【約 10 億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW南東工区（解体撤去）	大屋根リングのリユース解体及び必要な解体ヤード部分のランドスケープ先行撤去並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの	2025/9/30	1,312,201,000	2,255,144,100	942,943,100

# (参考) 前回からの進捗内容

## (1-3) 大工区 (PW西工区) 【約 0.06 億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区解体変更実施設計等業務	リユース部材の確保量変更に係る契約変更を行つたもの	2025/9/29	69,300,000	75,680,000	6,380,000

## (1-4) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【約 0.08 億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
休憩/催事施設内外装設備工事等 (Eグループ) (管轄施設の内外装設備工事等業務)	設備等の軽微変更に係る契約変更を行つたもの	2025/6/20	607,624,956	607,615,895	▲ 9,061
会場内喫煙所設置工事	仕様等の軽微変更に係る契約変更を行つたもの	2025/7/31	34,635,700	34,360,370	▲ 275,330
タイプC共同館(国際機関共同館・CS2館)共用部等整備業務	暑熱対策を講じるための追加設備設置に係る契約変更を行つたもの	2025/8/29	181,911,422	184,105,152	2,193,730
タイプX整備事業 (B15解体工事)	施設の用途変更に伴う仕様の軽微変更に係る契約変更を行つたもの	2025/9/30	18,439,700	24,818,717	6,379,017
合 計					8,288,356

※上記の変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

# (参考) 前回からの進捗内容

## (2) インフラ設備 【▲約 0.1 億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
情報通信インフラ整備業務（構築業務）	通信インフラ整備完了に伴う精算を行ったもの	2025/6/3	2,997,007,739	2,996,947,129	▲ 60,610
電力引込工事負担金（精算）	電力引込工事負担金契約に関し工事完了に伴う精算を行ったもの	2025/6/13	192,654,000	158,871,240	▲ 33,782,760
会場内避雷設備設置等業務	東・西ゲート前エントランス広場の雷対策として避雷ドームの追加設置を行ったもの	2025/9/24	9,300,500	32,615,770	23,315,270
合 計					▲ 10,467,490

## (3) 委託関係 【▲約 0.02 億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
夢洲関連事業における工事車両運行管理システムの費用負担に関する協定（精算）	大阪市等との工事車両運行管理システムの費用負担額協定の確定に伴う精算を行ったもの	2025/7/25	48,334,000	45,694,000	▲ 2,640,000

# (参考) 前回からの進捗内容

## 2. 会期中の維持補修など計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約 6 億円

### (1-1) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【約 0.4 億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
会場内喫煙所設置工事	喫煙所追加設置工事	2025/6/10	34,635,700
タイプX事業(コストマネジメント業務)	タイプX(協会施設5棟)解体に係るコストマネジメント業務	2025/7/25	844,800
合 計			35,480,500

※上記については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

### (1-2) 大工区 (会場基盤撤去) 【約 4 億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日 執行日	契約額
夢洲会場南東埋立地舗装等撤去工事	関係者駐車場や資材置場等として利用していた会場南東部エリア等について、アスファルト舗装や照明灯などの設置物の撤去を行うもの	2025/7/28	116,383,300
建材／設備機器等リユースマッチング事業におけるリユース解体等業務 (概算契約)	リユース対象物の解体・保管・管理等業務を行うもの	2025/8/19	148,500,000
資材運搬業務	大阪市へ早期返還が必要な借用地に仮置きしている資材の移動等を行うもの (処分費精算含む)	2025/8/30 2025/9/29	407,550
樹木移植等工事	閉幕後のパビリオン撤去工事等に伴う進入路や工事ヤードを確保するため樹木移植及び設備撤去等を行うもの	2025/9/17	98,308,100
合 計			363,598,950

# (参考) 前回からの進捗内容

## (1-3) 大工区 (会場施設等維持補修業務) 【約0.6億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日 執行日	契約額
トイレ5排水ポンプ改修工事	汚水槽への異物流入による不具合に伴い排水ポンプの取替えを行ったもの	2025/6/4	1,980,000
メタンガス対策追加工事 (GW工区)	メタンガス対策としてグレーチング蓋等への交換対応を行ったもの	2025/6/12	3,740,000
鋼製建具サムターン補修工事	施設扉のサムターンの補修を行ったもの	2025/6/18	93,500
小催事場ラウンジ＆ダイニング羽虫侵入対策緊急工事	給気口からユスリカ侵入対策工事を行ったもの	2025/6/25	1,640,870
フューチャーライフビレッジ排煙窓緊急補修工事	排煙窓から室内へ漏水し展示物への被害が発生したことから補修を行ったもの	2025/7/7	997,975
防虫計画に基づく調査モニタリング及び防除業務	ユスリカ等の発生源対策や防除業務等を行ったもの	2025/7/7	25,806,880
メタンガス警報盤緊急修繕工事	メタンガス警報盤の不具合に伴う修繕を行ったもの	2025/7/11	1,347,665
西通りILB舗装沈下緊急補修工事	舗装沈下発生により転倒防止の観点から段差解消補修を行ったもの	2025/7/16	935,000
小催事場給湯器燃焼ガス臭対策緊急工事	施設ガス漏れ誤報対策として、給湯器から排出される燃焼ガスを屋外へ強制排気するダクト設置を行ったもの	2025/7/22	1,980,000
メタンガス対策追加工事 (GW工区) その2	メタンガス対策としてグレーチング蓋等への交換対応を行ったもの (定期測定に応じて段階的施工)	2025/7/23	7,337,000
枯損樹木撤去・補植業務	静けさの森工区における枯損した樹木撤去及び補植対応を行ったもの	2025/7/30	3,300,000
休憩所2排水ポンプ改修工事	排水ポンプの不具合に即応できるよう施設内の制御盤を常時点検可能な位置に移設したもの	2025/8/9	2,805,000
小催事場ビニールカーテン緊急補修工事	施設客席後方のビニールカーテンの一部破損に伴い補修を行ったもの	2025/8/25	915,200
フューチャーライフビレッジ中庭等緊急補修工事	来場者等の転倒防止対策に伴う床植栽の改善及び蛇籠内(施設壁)の枯損した植栽を復旧したもの	2025/9/18	6,765,000
西エントランス西棟排煙窓補修工事	排煙窓の不具合対応として補修を行ったもの	2025/9/22	178,200
合計			59,822,290

# (参考) 前回からの進捗内容

## (2) 主要施設 (テーマ館) 【約 0.05 億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
中島館解体工事変更実施設計業務	情勢変更に伴う工事費積算及び図面の修正等を行うもの	2025/8/1	5,272,300

## (3) インフラ設備 【約 1 億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
静けさの森北西営業施設インフラ及び舗装整備工事(撤去工事)	営業施設に係る電気設備等のインフラ・舗装撤去工事	2025/9/9	13,200,000
無線AP追加に伴う配線工事	通信環境悪化に伴い、着券処理に支障をきたしていたことからWi-Fiの追加に係る整備工事	2025/9/16	462,000
ウォータープラザ排水ポンプ設置工事	ウォータープラザ水質維持のため循環量を増強し水流の改善を目的とした排水ポンプ設置工事	2025/9/30	87,560,000
合 計			101,222,000

## (4) 委託関係 【約 0.2 億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
コストマネジメント業務(大催事場外27件 解体撤去工事段階)	各解体撤去工事に係る設計変更工事費に関するコストマネジメント業務	2025/7/25	3,377,000
コストマネジメント業務(PW3工区、GW工区 解体撤去工事段階)	各解体撤去工事に係る設計変更工事費に関するコストマネジメント業務	2025/7/25	9,790,000
大屋根リングにかかる建築基準法の法的位置付けの条件に基づいた概算費用の算定業務委託	持続可能性に向けた取組みの一環としてリング活用に係る法的位置付けに基づいた概算費用算出業務	2025/9/16	9,075,000
合 計			22,242,000