

会場建設費の執行状況について（2026年5月末）

（単位：億円）

執行項目	契約済			今後の予定		執行予定額
	金額	主な内容	前回比 (2026年2月末)	小計	主な内容	
大工区	1,339		+ 47			
PW北東工区	366					
PW南東工区	296					
PW西工区	350	・大屋根（リッパ） ・パビリオンB、C	+ 8			
GW工区	166	・管理施設、ゲート施設等の整備		51	・各施設解体工事変更対応 ・リユース対応 他	1,390
静けさの森工区等	34	・メタン対策				
会場附帯施設等整備	64	・附帯整備				
会場施設等維持補修業務	19	（各種サイン・舗装・休憩所等）	+ 2			
会場基盤撤去	44		+ 37			
主要施設	290		+ 1			
大催事場	94		+ 1			
小催事場	50			4	・各施設解体工事変更対応 他	294
迎賓館	39	・各施設整備				
テーマ館	55	・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)				
若手建築家施設	52					
土木工区	110	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電氣管路、通信管路		▲ 1	・水道分担金還付 他	109
インフラ設備 （電気・熱供給、通信、警備設備 等）	247	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備等		3	・解体工事変更対応 他	250
交通施設	170	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備		7	・解体工事変更対応 他	177
環境評価、委託関係	61	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務		1	・解体工事コストマネジメント ・環境影響評価業務変更対応 他	62
合計	2,217		+ 48	65		2,220
						予備費※ 130
					総 計	2,350

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。
※一部、内訳端数調整有

※予備費執行承認済み金額は「約62億円」。
（総計：約2,282億円執行予定）
現時点の予備費残額は、「約68億円」の見込。

■2,350億円の執行率： 94.3%

(参考) 前回からの進捗内容

- 前回(2026年2月末)からの執行状況+48億円について
 1. 工事工程に合わせた変更契約：約11億円
※変更については、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済
 2. 解体撤去計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約37億円
※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約 1 1 億円

(1-1) PW北東工区 【約0. 4 億円】

(単位：円)					
案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW北東工区（解体撤去）※	大屋根リング解体における養生足場及び木材の状態把握試験等の追加に係る契約変更を行ったもの	2026/3/23	3, 150, 493, 500	3, 189, 737, 100	39, 243, 600

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-2) PW西工区 【約8億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区（解体撤去）	大屋根リングリユース解体への変更に係る契約変更を行ったもの	2026/3/18	2,804,241,000	3,102,209,000	297,968,000
PW西工区（解体撤去）※	工事進捗に伴う軽微な変更に係る契約変更を行ったもの	2026/5/7	3,102,209,000	3,557,169,000	454,960,000
合 計					752,928,000

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(1-3) 大工区（会場施設等維持補修業務） 【約1.3億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
会場施設等維持補修業務※	小修繕及びガス対策の追加等に係る契約変更を行ったもの	2026/3/2	1,189,755,490	1,319,431,960	129,676,470
会場施設等維持補修業務※	小修繕の追加に係る契約変更を行ったもの	2026/4/22	1,319,431,960	1,320,462,660	1,030,700
合 計					130,707,170

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-4) 大工区 (会場基盤撤去) 【約0.7億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
会場基盤施設等撤去工事事業監理業務委託	事業監理業務の延長に係る契約変更を行ったもの	2026/3/3	90,874,300	148,536,300	57,662,000
大屋根リング木材リユースマッチング事業におけるリユース解体荷役管理業務委託	第3、4期公募に係る契約変更を行ったもの	2026/3/25	134,112,550	154,780,450	20,667,900
建材／設備機器等リユースマッチング事業におけるリユース解体等業務（概算契約）	業務量の確定に伴う変更契約を行ったもの	2026/4/20	148,500,000	139,647,805	▲ 8,852,195
合 計					69,477,705

(参考) 前回からの進捗内容

(2-1) 主要施設（大催事場） 【約0. 2億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
施設整備事業 大催事場（解体撤去）	スライド条項の適用に係る契約変更を行ったもの	2026/3/30	337, 374, 400	359, 781, 400	22, 407, 000

(2-2) 主要施設（若手建築家施設） 【約▲0. 08億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
トイレ6 解体工事※	着工時期の変更に係る契約変更を行ったもの	2026/3/11	3, 850, 000	4, 576, 000	726, 000
トイレ5 解体工事	契約解除を行ったもの	2026/3/23	11, 000, 000	0	▲ 11, 000, 000
休憩所3 解体工事	スライド条項の適用に係る契約変更を行ったもの	2026/4/24	34, 689, 820	37, 283, 434	2, 593, 614
合 計					▲ 7, 680, 386

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

2. 解体撤去計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約37億円

(1) 大工区（会場基盤撤去） 【約37億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
会場基盤施設等撤去工事（その1）	会場基盤施設等の撤去工事を行うもの	2026/3/16	1,741,322,000
会場基盤施設等撤去工事（その2）	会場基盤施設等の撤去工事を行うもの	2026/3/16	1,850,112,000
大阪・関西万博会場内パビリオン等の跡地を埋戻す土砂に関する協定書	敷地返却における土砂の購入に係る協定書を締結するもの（概算）	2026/3/31	92,664,000
合 計			3,684,098,000

(2) 主要施設（テーマ館） 【約0.08億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
テーマ館「いのちを高める」中島P解体工事監理業務	解体工事の監理を行うもの	2026/3/2	8,250,000

(参考) 前回からの進捗内容

(3) 土木工区 【約0.04億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	執行日	契約額
会場解体工事に関する水道費用（令和8年2月分）	会場解体工事に係る水道費用（令和8年2月分）	2026/3/11	2,890,800
会場解体工事に関する水道費用（令和8年3月分）	会場解体工事に係る水道費用（令和8年3月分）	2026/4/10	1,429,764
合 計			4,320,564