

会場建設費の執行状況について（2025年11月末）

（単位：億円）

執 行 項 目	契約済			今後の予定		執行予定額
	金額	主な内容	前回比 (2025年9月末)	小計	主な内容	
大工区	1,269		+ 7			
PW北東工区	356	・大屋根（リング） ・パビリオンB、C ・管理施設、ゲート施設等の整備 ・メタン対策 ・附帯整備 （各種サイン・舗装・休憩所等）	+ 3	121	・各施設解体工事変更対応 ・リユース対応 ・会場基盤撤去工事 他	1,390
PW南東工区	293					
PW西工区	332		+ 1			
GW工区	166		+ 1			
静けさの森工区等	34					
会場附帯施設等整備	64					
会場施設等維持補修業務	17					
会場基盤撤去	7		+ 2			
主要施設	287					
大催事場	93	・各施設整備		7	・各施設解体工事変更対応 他	294
小催事場	50					
迎賓館	39					
テーマ館	53					
若手建築家施設	52	・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)				
土木工区	110	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電気管路、通信管路		▲ 1	・水道分担金還付 他	109
インフラ設備 （電気・熱供給、通信、警備設備 等）	247	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備等	+ 3	3	・解体工事変更対応 他	250
交通施設	173	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備		4	・解体工事変更対応 他	177
環境評価、委託関係	61	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務		1	・解体工事コストマネジメント ・環境影響評価業務変更対応 他	62
合計	2,147		+ 10	135		2,220
						予備費※ 130
					総 計	2,350

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。
※一部、内訳端数調整有

※予備費執行承認済み金額は「約62億円」。
（総計：約2,282億円執行予定）
現時点の予備費残額は、「約68億円」の見込。

■2,350億円の執行率： 91.4%

(参考) 前回からの進捗内容

● 前回(2025年9月末)からの執行状況+10億円について

1. 工事工程に合わせた変更契約：約8億円

(※追加に際し、資材等を実勢単価で積算又はコストマネジメントを活用し、物価高も反映済)

2. 解体撤去計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約2億円

※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約8億円

(1-1) 大工区 (PW北東工区) 【約3億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW北東工区 (解体撤去)	会場解体工事の円滑化のため施工環境改善等の管理業務の追加に係る契約変更を行ったもの	2025/10/21	1,857,854,900	2,142,411,700	284,556,800

(1-2) 大工区 (PW西工区) 【約1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区 (解体撤去)	スライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2025/11/7	1,653,830,200	1,753,897,200	100,067,000

(参考) 前回からの進捗内容

(1-3) 大工区 (GW工区)

【約 1 億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
GW工区 (解体撤去)	解体施設等の仕様変更及び安全作業対策並びにスライド条項適用等に係る契約変更を行ったもの	2025/10/10	791,040,787	874,265,328	83,224,541

(1-4) 大工区 (静けさ森工区等)

【▲約 0.3 億円】

(単位：円)

案件名称	概要	契約日	基本協定金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
静けさの森工区 (移植・施設撤去工事)	閉幕後における静けさの森の残置方針に基づき、樹木等の移植・撤去に係る当初解体契約の見直しを行ったもの (基本協定額より減額)	2025/10/7	159,500,000	135,300,000	▲ 24,200,000

(1-5) 大工区 (会場附帯施設等整備) 【▲約 0.0 5 億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
子ども向け案内サイン制作・設置等業務	会場設置物 (モニュメント等) のリユースに伴う処分費等の減額に係る契約変更を行ったもの	2025/10/22	187,205,040	182,337,540	▲ 4,867,500

※上記の変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-6) 大工区 (会場施設等維持補修業務) 【約0.2億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
大屋根リング屋上緑化維持管理等業務	会期中における植栽剪定等の追加に伴う仕様の軽微変更に係る契約変更を行ったもの	2025/11/25	429,000,000	445,115,000	16,115,000
防虫計画に基づく調査モニタリング及び防除業務	会期中における防除業務実績の精算に係る契約変更を行ったもの	2025/11/25	25,806,880	24,236,050	▲ 1,570,830
合 計					14,544,170

※上記の変更については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(2) インフラ設備 【約3億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
電気供給施設運用等委託業務	解体撤去工事時の電気主任技術者の配置及び機器修繕・ガス対策等に係る契約変更を行ったもの	2025/10/10	9,034,138,313	9,060,871,680	26,733,367
情報通信インフラ撤去業務	会場整備時の設備等追加に伴う撤去数量増加、物価上昇やリユース対応に係る当初解体契約の見直しを行ったもの (基本協定額より増額)	2025/10/12	155,953,270	311,905,000	155,951,730
会場内警備カメラ等ネットワーク構築及び放送スピーカー設置等工事 (解体撤去)	会場整備時の設備等追加に伴う撤去数量増加など工事の仕様追加等に係る契約変更を行ったもの	2025/10/22	255,790,480	416,240,000	160,449,520
催事施設 (屋外イベント広場) 運営管理業務 (Cグループ)	施設設置物の変更に伴う撤去費用の減額を行ったもの	2025/11/14	121,411,907	121,365,172	▲ 46,735
合 計					343,087,882

(3) 交通施設 【約0.04億円】

(単位: 円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
EVバス充電設備管理システム等委託業務	EVバス充電器管理システムへの登録車両数追加に係る契約変更を行ったもの	2025/11/20	31,570,000	35,662,000	4,092,000

(参考) 前回からの進捗内容

2. 解体撤去計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約2億円

(1-1) 大工区（静けさ森工区等） 【約0.1億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
海外PV解体促進にかかる入退場管理業務（概算契約）	各パビリオン解体工事促進のため、安全管理上、休日・夜間における工事用ゲート等の入退場管理を行うもの	2025/11/13	10,217,350

(1-2) 大工区（会場附帯施設等整備） 【約0.2億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」埋立ガスに係る追加対応及び費用負担	「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」会場のメタンガス対策追加工事に要する費用を負担したもの	2025/10/5	5,321,140
会場内喫煙所設置撤去工事	会場内喫煙所の撤去工事	2025/10/27	4,452,800
「未来の都市」展示施設整備事業（解体撤去）	「未来の都市」展示施設のメタンガス対策として整備した設備等の撤去に要する費用を負担したもの	2025/11/20	5,582,170
格納庫設置に係る附帯整備事業（解体撤去）	格納庫設置に際して附帯整備した管路等の撤去工事	2025/11/20	737,000
合 計			16,093,110

※上記については、一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額を掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-3) 大工区 (会場基盤撤去) 【約2億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
会場基盤施設等撤去工事事業監理業務委託	協会が発注する会場基盤施設等の撤去に係る工事監督支援等業務を行うもの	2025/10/8	90,874,300
大屋根リング大断面集成材使用環境測定機器の再設置及び撤去工事	大屋根リングの構造材リユース等に伴う木材含水率等の環境測定継続のため再設置及び撤去工事を行うもの	2025/10/20	27,720,000
大屋根リング木材リユースマッチング事業におけるリユース解体荷役管理業務委託	大屋根リングの木材リユースに伴い解体後から事業者等へ引渡すまでに係る保管・管理業務を行うもの	2025/11/17	134,112,550
合 計			252,706,850

(2) インフラ設備 【約0.03億円】

(単位:円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
ウォータープラザ排水ポンプ撤去工事	ウォータープラザ水質維持を目的とした排水ポンプ設置に係る撤去工事	2025/11/6	2,497,000