

会場建設費の執行状況（2026年2月末）

（単位：億円）

執行項目	契約済			今後の予定		執行予定額	
	金額	主な内容	前回比 (2025年11月末)	小計	主な内容		
大工区	1,292		+ 23			1,390	
PW北東工区	366		+ 10	98	・各施設解体工事変更対応 ・リユース対応 ・会場基盤撤去工事 他		
PW南東工区	296	・大屋根（リング） ・パビリオンB、C ・管理施設、ゲート施設等の整備 ・メタン対策 ・付帯整備 （各種サイン・舗装・休憩所等）	+ 3				
PW西工区	342		+ 10				
GW工区	166						
静けさの森工区等	34						
会場付帯施設等整備	64						
会場施設等維持補修業務	17						
会場基盤撤去	7						
主要施設	289					+ 2	
大催事場	93		・各施設整備 ・サテライトスタジオ、休憩所等(20棟)		5	・各施設解体工事変更対応 他	
小催事場	50						
迎賓館	39						
テーマ館	55	+ 2					
若手建築家施設	52						
土木工区	110	・園路基盤整備、水道引込 ・雨水管、污水管、給水管、 熱供給管、電氣管路、通信管路					▲ 1
インフラ設備 (電気・熱供給、通信、警備設備 等)	247	・電気(引込含)・熱供給・通信設備 ・水質改善設備 ・警備設備等		3	・解体工事変更対応 他	250	
交通施設	170	・会場外駐車場等整備、付帯設備 ・桜島駅乗降場整備 ・万博アクセスルート整備	▲ 3	7	・解体工事変更対応 他	177	
環境評価、委託関係	61	・基本設計業務 ・環境影響評価業務 ・プロジェクトマネジメント、コストマネジメント業務		1	・解体工事コストマネジメント ・環境影響評価業務変更対応 他	62	
合計	2,169		+ 22	113		2,220	
						予備費※ 130	
				総計		2,350	

※予備費執行承認済み金額は「約62億円」。(総計：約2,282億円執行予定)
現時点の予備費残額は、「約68億円」の見込。

※「今後の予定」の支出の内訳については、現時点での計画額であり今後の執行過程において変更する場合があります。

※一部、内訳端数調整有

■2,350億円の執行率： 92.3%

(参考) 前回からの進捗内容

- 前回(2025年11月末)からの執行状況+22億円について

1. 工事工程に合わせた変更契約：約20億円
2. 解体撤去計画通り発注を行った新規工事等の契約締結：約2億円

※いずれも2,350億円の範囲内で執行を予定していたものであるため、会場建設費の新たな増額となるものではない。

1. 工事工程に合わせた変更契約：約20億円

(1-1) 大工区 (PW北東工区) 【約1.0億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW北東工区 (解体撤去)	大屋根リングリユース解体への変更及びランドスケープ先行撤去並びにスライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2026/1/25	2,142,411,700	3,150,493,500	1,008,081,800
合 計					1,008,081,800

(参考) 前回からの進捗内容

(1-2) 大工区 (PW南東工区) 【約3億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW南東工区 (解体撤去)	リユース解体範囲の追加及び工事進捗に係る契約変更を行ったもの	2026/2/27	2,255,144,100	2,533,865,400	278,721,300
合 計					278,721,300

(1-3) 大工区 (PW西工区) 【約11億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
PW西工区 (解体撤去)	大屋根リングリユース解体の数量確定に係る契約変更を行ったもの	2025/12/16	1,753,897,200	2,804,241,000	1,050,343,800
合 計					1,050,343,800

(参考) 前回からの進捗内容

(1-4) 大工区 (GW工区)

【約0.1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
GW工区 (解体撤去)	解体撤去段階における軽微な変更及び通常解体からリユース解体への変更並びに安全作業環境確保に係る契約変更を行ったもの	2026/2/27	874,265,328	885,109,527	10,844,199

(1-5) 大工区 (会場附帯施設等整備)

【約▲0.3億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
飲食施設メタンガス対策整備に係る追加工事	メタンガス対策整備に係る協定書に基づく追加対応費用の負担額確定に伴う精算を行ったもの	2025/11/25	37,338,290	28,248,440	▲ 9,089,850
A19パビリオン (解体撤去)	スライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2025/12/5	86,130,000	91,960,000	5,830,000
A45パビリオン (解体撤去)	スライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2025/12/5	54,487,778	58,264,078	3,776,300
A03パビリオン (解体撤去)	スライド条項適用及び動線利用のため解体撤去範囲の変更に係る契約変更を行ったもの	2025/12/24	77,792,467	80,385,225	2,592,758
A48パビリオン (解体撤去)	スライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2025/12/24	52,446,915	55,648,572	3,201,657
休憩/催事施設内外装設備工事等及び運営管理業務 (Eグループ)	撤去工事における人員及び車両数の減少に係る契約変更を行ったもの	2025/12/25	607,615,895	593,441,047	▲ 14,174,848
会場内喫煙所設置工事※	特定寄付金の受入に係る減額を行ったもの	2026/2/6	34,360,370	17,042,520	▲ 17,317,850
「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」埋立ガスに係る追加対応	「スマートモビリティ万博 空飛ぶクルマ」埋立ガスに係る協定書に基づく追加対応費用の負担額確定に伴う精算を行ったもの	2026/2/9	5,321,140	3,084,300	▲ 2,236,840
合 計					▲ 27,418,673

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(参考) 前回からの進捗内容

(1-6) 大工区 (会場基盤撤去) 【約▲0.2億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
夢洲会場南東埋立地舗装等撤去工事	大阪市への早期敷地返還に伴う一部工事の皆減等に係る契約変更を行ったもの	2026/2/13	116,383,300	92,252,600	▲ 24,130,700
樹木移植等工事※	移植樹木本数の変更等に係る契約変更を行ったもの	2026/2/17	59,835,600	60,663,900	828,300
合 計					▲ 23,302,400

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(2-1) 主要施設 (迎賓館) 【約0.2億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
施設整備事業 迎賓館 (解体撤去工事)	施工方法の変更及びスライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2026/2/12	142,005,042	158,525,066	16,520,024

(参考) 前回からの進捗内容

(2-2) 主要施設 (若手建築家施設)

【約0.04億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
休憩所1工事 (解体撤去区工事)	解体撤去工事効率化の観点からフェンス解体工事の追加に係る契約変更を行ったもの	2026/1/30	47,058,000	47,300,000	242,000
サテライトスタジオ (東) (解体撤去区工事)	スライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2026/2/10	6,728,331	7,448,538	720,207
施設整備事業 (休憩所他) ポップアップステージ (南) 工事 (解体撤去工事)	リユース解体への変更及び外構撤去工事の追加等に係る契約変更を行ったもの	2026/2/20	5,878,400	9,636,000	3,757,600
合 計					4,719,807

(3) インフラ施設

【約0.3億円】

(単位:円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
会場内警備カメラサービス構築業務 (保守及び撤去) ※	撤去機器の初期化、廃棄等に係る契約変更を行ったもの	2025/12/1	16,500,000	17,729,800	1,229,800
	リユースマッチング事業での不落到伴う機器の廃棄に係る契約変更を行ったもの	2025/12/24	17,729,800	18,469,440	739,640
熱供給施設運用等委託業務	リユース前提の設備撤去への変更に係る契約変更を行ったもの	2025/12/25	8,345,246,800	8,353,672,800	8,426,000

(参考) 前回からの進捗内容

(3) インフラ施設 (続き) 【約0.3億円】

電気供給施設運用等委託業務	工事中に発生した軽微な変更及び撤去工事期間の変更に係る契約変更を行ったもの	2026/1/9	9,060,871,680	9,107,027,482	46,155,802
情報通信インフラ撤去業務	設備資材等のリユース対応に伴う運搬・処理費用等の削減に係る契約変更を行ったもの	2026/1/30	311,905,000	302,346,000	▲ 9,559,000
会場内警備カメラ等ネットワーク構築及び放送スピーカー設置等工事 (解体撤去)	工事間調整により撤去機器の数量減となったため契約変更を行ったもの	2026/2/4	416,240,000	401,500,000	▲ 14,740,000
	撤去機器の数量減となったため契約変更を行ったもの	2026/2/20	401,500,000	401,280,000	▲ 220,000
合 計					32,032,242

※一部他財源を充当しているため、会場建設費対象金額のみを掲載。

(4) 交通整備 【約▲3億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
会場外駐車場等利用車両高速道路通行履歴照合システムサービス提供等業務B	撤去工期の縮小による現場管理費の減額に係る契約変更を行ったもの	2025/12/3	42,000,200	39,250,200	▲ 2,750,000
EVバス充電器設置等業務その1 (充電器設備設置、高圧受変電設備設置及び配線等敷設)	充電器設備の処分方法の確定に係る契約変更を行ったもの	2026/1/19	252,840,500	254,422,300	1,581,800
EVバス充電器設置等業務その2 (充電器設備設置、高圧受変電設備設置及び配線等敷設)	電気供給における過電流対策に係る契約変更を行ったもの	2026/1/19	303,294,200	306,533,700	3,239,500
夢洲地区交通ターミナル等整備工事	会期中における維持管理費の精算及び会場内工事のヤード等に使用することによる減額等に係る契約変更を行ったもの	2026/2/16	3,491,807,000	3,108,842,000	▲ 382,965,000

(参考) 前回からの進捗内容

(4) 交通整備 (続き) 【約▲3億円】

堺地区会場外駐車場整備工事	会期中における維持管理工の想定数量の精算による減額に係る契約変更を行ったもの	2026/2/16	533,071,000	526,911,000	▲ 6,160,000
桜島駅シャトルバス仮設乗降場整備工事 (工事請負)	現場完了に伴う数量精算に係る契約変更を行ったもの	2026/2/16	405,790,000	383,053,000	▲ 22,737,000
会場外駐車場周辺道路等改良工事	会期中の維持管理の精算及び会期後の撤去・復旧の精算に係る契約変更を行ったもの	2026/2/16	125,554,000	147,136,000	21,582,000
舞洲地区会場外駐車場整備工事 (その2)	現場完了に伴う軽微な変更の精算並びにスライド条項適用に係る契約変更を行ったもの	2026/2/16	946,561,000	976,162,000	29,601,000
会場外駐車場等建設工事に伴うCM業務	土木積算システムの使用ライセンス数の追加に係る契約変更を行ったもの	2026/2/17	230,569,940	233,794,000	3,224,060
舞洲地区会場外駐車場整備工事 (その1)	会期中に生じた維持補修や撤去工事内容の精査及びスライド条項の適用に係る契約変更を行ったもの	2026/2/19	1,457,379,000	1,618,089,000	160,710,000
尼崎地区会場外駐車場整備工事	土地管理者と協議の結果、解体時に発生した碎石の搬出処分が不用となった等の理由から契約変更を行ったもの	2026/2/24	829,290,000	728,233,000	▲ 101,057,000
合 計					▲ 295,730,640

(5) 委託関係 【約0.1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
環境影響評価業務 (2023~2026年度)	解体工事期間の延長や万博会場施設の利用状況等により、調査時期、調査頻度及び地点等の見直しに係る契約変更を行ったもの	2026/1/5	175,802,000	162,635,000	▲ 13,167,000

(参考) 前回からの進捗内容

2. 解体撤去計画通り新規発注を行った工事等の契約締結：約2億円

(1) 大工区 (PW北東工区) 【約0.03億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
PW北東工区 大屋根リング残置保全検討業務	大屋根リングの残置部分に係る保全検討業務	2026/2/27	3,378,100

(2) 主要施設 (テーマ館) 【約2億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	契約日	契約額
テーマ館「いのちを高める」中島P解体工事	テーマ館「いのちを高める」中島P解体工事	2026/2/20	162,470,000

(参考) 前回からの進捗内容

(3) 土木工区 【約0.04億円】

(単位：円)

案件名称	案件概要	執行日	契約額
会場解体工事に関する水道費用の支払い（令和7年12月分）	会場解体工事に関する水道費用の支払い（令和7年12月分）	2025/12/1	1,786,065
会場解体工事に関する水道費用の支払い（令和8年1月分）	会場解体工事に関する水道費用の支払い（令和8年1月分）	2025/12/1	2,134,440
合 計			3,920,505

(4) 委託関係 【約▲0.1億円】

(単位：円)

案件名称	変更概要	変更契約日 又は執行日	変更前金額 (①)	変更後金額 (②)	変更金額 (②-①)
環境影響評価業務（2023～2026年度）	解体工事期間の延長や万博会場施設の利用状況等により、調査時期、調査頻度及び地点等の見直しに係る契約変更を行ったもの	2026/1/5	175,802,000	162,635,000	▲ 13,167,000